

# Protokollierung über die Prüfung der Einstellwerte an den Wechselrichtern.

<b>Einstellwerte von selbsttätigen Freischaltstelle in netzparallelen Erzeugungsanlage &lt; 30kVA</b>								
Betreiber der Anlage:			Errichter der Anlage				Blatt:	1
Wechselrichter	Sollwerte	WR1	WR2	WR3	WR4	WR5	WR6	
Geräte Nr.								
Nennleistung AC								
Spannungsrückgangsschutz	<b>184-230V</b>							
Spannungssteigerungssschutz	230- <b>264V</b>							
Spannungssteigerungsüberwachung	230- <b>253V</b>							
Frequenzrückgangsschutz	<b>47,5-50Hz</b>							
Frequenzsteigerungssschutz	50- <b>51,50Hz</b>							
Impedanzsprung	bis 10hm							
Bemerkungen: .....								
.....								
.....								
Datum:.....		Unterschrift: .....						

Die kontrollierten Einstellwerte jeder Schutzeinrichtungen (jedes WR´s) sind auf diesem Blatt zu notieren und zu prüfen.